手順書

		管理番号		頁 1
型　名		工程番号	–	
作業内容	チェックシート(月次・異常時)			

8-1 バックアップ記録

施実施保存先動表ｼｲﾙ退避確認者

:

:

8-2 月次再起動チェックシート(第4章)

認項実施実施周席者結果

SMT点検日であることを確認した：
Pana-CIM が動いていないことを確認した：
対象が CIMC-SV であることを確認した：
スタート→再起動を実施した：
理由コード「その他(計画外)」を選択した：
再起動後に稼働モニタとアンドンの表示を確認した：

＊随時再起動の記入欄を設けるかは未確定のため、本様式には設けていない。

8-3 異常時の再起動チェックシート(第7章7-4)

※全ラインを停止させる手順。実施前に停止判断者の承認を記録する。

段確認項施時実施周席者結果

前：発動条件(「生産情報が取得できません。」)を確認した
前：停止判断者の承認を得た
停止：1 全ラインの生産と作業を停止させた
停止：2～3 CIM-C をシャットダウンし、ペンギン表示を確認して閉じた
停止：4 メンテナンスモードへ変更した
停止：6 CIM-A PC をシャットダウンした
起動：7 両PCの電源を入れ、3分待った
起動：11 メンテナンスモードを終了した
起動：12 CIMC-SV をパワーオンした
起動：14 Route Editer が起動した
後：稼働モニタとアンドンの表示を確認した

8-4 異常・申し送り

生時画面断/連絡記録No確認者

:

:

:

8-5 承認

施確認理責任承認日備考

:

手 順 書

		管理番号		頁	2
型　名		工程番号	−		